

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2 квартал 2024 года

ТОО "Транзит-СТ", передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге						Информация о фактических условиях и ресурсах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге						Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы с поставками, утвержденными в инвестиционной программе								Оценка выполнения плана и фактических показателей исполнения инвестиционной программы
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы		Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Собственные средства		Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (финансового износа), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Решение проблем, связанных с доступностью фактических показателей от поставщиков и утвержденных показателей в инвестиционной программе				
					план	факт		План	Факт	Отклонение	Привычные отклонения													Актуализация	Проблемы		
																										план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	передача электрической энергии, т. Станция	Замена трансформатора № 1 на ГПП-2 Город	шт	1				88 938	0	-88 938																	
2		Модернизация защит трансформаторов Т-1 ГПП-2 Город	шт	1		2024	22 334	8 817	0	-8 817	выполнение мероприятий согласно утвержденному графику в 4-ом квартале	30 041	22 334														
3		Токовый блок РЕТ-3000	шт	1				1 170	0	-1 170																	
4		Датчик тока РЕТ-ДТ	шт	1				1 156	0	-1 156																	
		Всего					22 334	100 081	0	-100 081		30 041	22 334														

Примечание: планируется подача заявки на изменение (корректировку) мероприятий